

若羌县新材料产业园基础设施建设项目 绩效评价报告

项目名称：若羌县新材料产业园基础设施建设项目

实施单位（公章）：若羌县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：若羌县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：霍鹏甲

填报时间：2022年8月10日

委托单位：若羌县财政局

评价机构：新疆西域融通社会经济咨询有限公司



目 录

1.基本情况	1
1.1 项目概况	1
1.1.1 项目背景	1
1.1.2 项目主要内容	2
1.1.3 项目实施情况	3
1.1.4 资金投入情况	4
1.1.5 资金使用情况	5
1.2 项目绩效目标	5
1.2.1 总体目标	5
1.2.2 阶段性目标	6
2.绩效评价工作开展情况	6
2.1 绩效评价目的、对象和范围	6
2.1.1 绩效评价目的	6
2.1.2 绩效评价对象	7
2.1.3 绩效评价范围	7
2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	8
2.2.1 绩效评价原则	8
2.2.2 评价指标体系	9
2.2.3 绩效评价方法	14
2.2.4 绩效评价标准	15

2.3 绩效评价工作过程	16
3.综合评价情况及评价结论	18
4.绩效评价指标分析	19
4.1 项目决策情况	19
4.1.1 立项依据充分性	19
4.1.2 立项程序规范性	20
4.1.3 绩效目标合理性	20
4.1.4 绩效指标明确性	21
4.1.5 预算编制科学性	21
4.1.6 资金分配合理性	22
4.2 项目过程情况	22
4.2.1 资金到位率	22
4.2.2 预算执行率	22
4.2.3 资金使用合规性	23
4.2.4 管理制度健全性	23
4.2.5 制度执行有效性	24
4.3 项目产出情况	24
4.3.1 产出数量	24
4.3.2 产出质量	25
4.3.3 产出时效	25
4.3.4 产出成本	25
4.4 项目效益情况	26

4.4.1 实施效益	26
(3) 生态效益	26
4.4.2 满意度	28
5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28
5.1 主要经验及做法	28
5.2 存在的问题及分析	29
6.有关建议	30
7.其他需要说明的问题	30
附件 1：项目支出绩效评价指标体系及评分	32
附件 2：项目满意度调查问卷	35
附件 3：若羌县新材料产业园基础设施建设项目图片	37

若羌县新材料产业园基础设施建设项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号），依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号），受若羌县财政局委托，新疆西域融通社会经济咨询有限公司对若羌县新材料产业园基础设施建设项目开展重点项目绩效评价工作。

结合本项目特点，经过前期调研、建立评价指标体系、制定评价工作方案，开展访谈、数据收集与梳理、分析评价等环节，总结经验，查找问题和不足，提出改进建议和措施，并完成撰写若羌县新材料产业园基础设施建设项目支出绩效评价报告。现将具体情况报告如下：

1.基本情况

1.1 项目概况

1.1.1 项目背景

依据习近平总书记提出的“一带一路”战略构想，发挥新

疆处在“一带一路”核心区、若羌位于丝绸之路经济带南通道重镇的区位优势，大力推进当地优势产业发展必先完善产业承载的园区基础设施功能，提升公共服务的能力和水平，促进园区持续稳定健康发展，走不断创新的高质量发展之路，是实现县域城镇内涵式发展、缩小与内地差距的重要途径。同时，根据国家发改委发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中对新疆的定位为“发挥新疆独特的区位优势和向西开放的重要视窗作用，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区”。园区基础设施建设影响着园区聚集效应和发展进程，在若羌县发展和产业转型的进程中，配套的基础设施是必不可少的有力支撑。

若羌县县委、县人民政府围绕自治区丝绸之路经济带核心区建设五大中心等重点任务，加快融入“一带一路”综合承载区步伐，积极推进产业发展，统筹优化产业布局，完善产业园基础设施，增强园区公共服务功能和服务能力。项目的建设对若羌县打造特色产业，高质量推进农牧业向加工业的转变具有重要意义。为此，若羌县县委、县人民政府研究提出实施若羌县新材料产业园基础设施建设项目。

1.1.2 项目主要内容

项目建设地点：若羌县塔东物流商贸综合园区。

总建设内容及规模：建设标准化厂房 10 万平方米，物

流仓储库房 5 万平方米、生活配套和综合服务中心 1 万平方米，以及园区道路、供排水管网等附属设施（分期实施）。

本项目分期实施，9000 万元专项债券资金覆盖的建设内容为：若羌县塔东物流商贸综合园区（一期 5 万平方米物流仓储库房）。具体建设规模：加工车间 2 座，总建筑面积 6169.54m²；冷库 1 座，总建筑面积 10339.44 m²；保鲜加工车间 1 座，总建筑面积 5446.22 m²；库房 6 座，总建筑面积 8668.56m²；中转库 3 座，总建筑面积 4472.28 m²；及制冷设备、供排水管网、道路等附属配套设施。

1.1.3 项目实施情况

1、立项情况：若羌县新材料产业园基础设施建设项目于 2020 年 10 月 15 日经若羌县发展和改革委员会《关于若羌县新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（若发改字〔2020〕319 号）立项实施。

2、招投标情况：2021 年 8 月完成招投标并向中标企业“新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司”送达中标通知书，确定建设规模，中标工程价格 111798070.24 元。计划工期 495（日历天）。

3、合同履行情况：2021 年 8 月 25 日，若羌县商务和工业信息化局与新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司签订《建设项目工程总承包合同》，合同计划开工日期 2021 年 9 月 12 日，计划竣工日期 2022 年 12 月 31 日。工期总日历天数

495 天（不含冬休）。合同价格 111798070.24 元。

4、工程进展及项目验收情况：本项目计划于 2022 年 12 月完工，尚未开展整体验收。项目主管部门若羌县商务和工业信息化局定期对项目施工、工程进度、材料等情况进行验收，按程序审批支付工程进度款 9000 万元。已完成的工程进度及进度款支付情况如下：

（1）2021 年 8 月 27 日，根据合同约定，向施工方支付合同总价的 30%作为预付款，共计 3300 万元。

（2）2021 年 8 月 31 日，经若羌县商务和工业信息化局申请，施工方累计完成工程进度 51%，支付工程进度款 3000 万元，工程进展：

1#中转库：库内地坪浇筑完成。

2#中转库：库内地坪浇筑完成。

3#中转库：库内地坪浇筑完成。

5#加工厂形象进度完成 100%。

12#保鲜库形象进度完成 70%。外墙板，顶板已完成 100%，水电消防安装已完成 100%。

（3）2021 年 9 月 24 日，经若羌县商务和工业信息化局申请，施工方累计完成工程进度 80%，支付工程进度款 2700 万元。

1.1.4 资金投入情况

根据若羌县发展和改革委员会《关于若羌县新材料产业

园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（若发改字〔2020〕319号），本项目总投资40000万元，申请政府专项债券资金16000万元，自财政自筹资金24000万元。

根据《关于做好2021年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知》（巴财预〔2021〕39号），下达若羌县新材料产业园基础设施建设项目专项债券资金9000万元。

1.1.5 资金使用情况

若羌县新材料产业园基础设施建设项目（一期5万平方米物流仓储库房），投入专项债券9000万元，累计支付9000万元。具体资金支付情况：

（1）2021年8月27日，根据合同约定，向施工方支付合同总价的30%作为预付款，共计3300万元。

（2）2021年8月31日，经若羌县商务和工业信息化局申请，施工方累计完成工程进度51%，支付工程进度款3000万元，工程进展：

（3）2021年9月24日，经若羌县商务和工业信息化局申请，施工方累计完成工程进度80%，支付工程进度款2700万元。

1.2 项目绩效目标

1.2.1 总体目标

建设标准化厂房10万平方米，物流仓储库房5万平方米、生活配套和综合服务中心1万平方米，以及园区道路，

供排水管网等附属设施（分期实施）。

1.2.2 阶段性目标

分期分进度开展项目建设：

2020年10月，完成项目立项批复；

2021年8月，完成招投标；

2021年8月25日，完成施工合同签订；

2021年9月12日，项目开工建设；

2022年12月，完成工程施工以及设备购置；建成标准化厂房10万平方米，物流仓储库房5万平方米、生活配套和综合服务中心1万平方米，以及园区道路，供排水管网等附属设施（分期实施）。

2.绩效评价工作开展情况

2.1 绩效评价目的、对象和范围

2.1.1 绩效评价目的

1、通过绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据；同时作为以后年度若羌县编制预算和安排财政项目资金的重要依据，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

2、通过绩效评价，考察若羌县新材料产业园基础设施建设项目资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、

总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

3、通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到发挥项目资金效益的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强项目管理、资金管理、绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。同时也可在实践中检验绩效评价工作的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度体系建设。

2.1.2 绩效评价对象

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对若羌县新材料产业园基础设施建设项目开展绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

2.1.3 绩效评价范围

本项目绩效评价的范围包括：

1、项目决策情况，包括立项情况、绩效目标设定情况，资金投入和筹措等；

2、资金管理和使用情况，包括预算执行情况，资金到位和使用情况，支付合法合规性等；

3、项目组织实施情况，包括相关管理制度办法是否健

全，是否按照有关法律法规要求开展和实施，制度执行是否有效等；

4、产出情况，包括项目内容和任务完成情况，质量是否达标，是否通过验收，是否在规定的时间内完成，项目进度和工期是否合理，项目成本是否实现有效节约等；

5、取得的效益情况，包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响；社会公众或服务对象是否满意等。

2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

2.2.1 绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合若羌县新材料产业园基础设施建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在若羌县政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.2.2 评价指标体系

若羌县新材料产业园基础设施建设项目绩效评价指标体系的设计，是在充分与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通、掌握项目状况的基础上，并在征求了相关单位意见后，经专家组讨论研究，形成了若羌县新材料产业园基础设施建设项目的项目支出绩效评价指标体系。

1、确定评价指标

结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标。其中，一级指标 4 个，分别为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益；二级指标 10 个；三级指标 17 个。

2、确定权重和分值

本项目设计绩效评价指标体系满分 100 分。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。按照财预〔2020〕10 号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求，本项目产出、效益指标权重 60%（即 60 分）。

3、评分结果

本项目绩效评价评分按照《关于印发〈项目支出绩效评

价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90（含）—100分	优
80（含）—90分	良
60（含）—80分	中
60分以下	差

4、指标体系分析

（1）项目决策指标分析

一级指标：项目决策 总分22分

二级指标：项目立项（共6分）

 三级指标：立项依据充分性（共3分）

 立项程序规范性（共3分）

二级指标：绩效目标（共8分）

 三级指标：绩效目标合理性（共4分）

 绩效指标明确性（共4分）

二级指标：资金投入（共8分）

 三级指标：预算编制科学性（共4分）

 资金分配合理性（共4分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4

(2) 项目过程指标分析

一级指标：项目过程 总分 18 分

二级指标：资金管理（共 12 分）

三级指标：资金到位率（共 4 分）

预算执行率（共 4 分）

资金使用合规性（共 4 分）

二级指标：组织实施（共 6 分）

三级指标：管理制度健全性（共 3 分）

制度执行有效性（共 3 分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3

(3) 项目产出指标分析

一级指标：项目产出 总分 40 分

二级指标：产出数量（共 12 分）

三级指标：实际完成率（共 12 分）

二级指标：产出质量（共 12 分）

三级指标：质量达标率（共 12 分）

二级指标：产出时效（共 12 分）

三级指标：完成及时性（共 12 分）

二级指标：产出成本（共 4 分）

三级指标：成本节约率（共 4 分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	12
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	12
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4

(4) 项目效益指标分析

一级指标：项目效益 总分 20 分

二级指标：项目效益（共 20 分）

三级指标：实施效益（共 10 分）

三级指标：满意度（共 10 分）

指标说明详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10

2.2.3 绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

结合若羌县新材料产业园基础设施建设项目的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价方法：

1、公众评判法

本项目公众评判法主要是采取问卷调查、行业标准检测的方式，一是问卷调查广泛采纳服务对象的评价，二是工程质量的检测。

若羌县新材料产业园基础设施建设项目具有较为清晰的服务群体，且该项目绩效状况的优劣，很大程度上体现在

完善园区基础设施建设、促进新材料产业发展、拉动需求消费投资、增加就业岗位、带动居民增收等方面。为此，与该项目评价的具体指标相对应，设计了调查问卷，按照一定比例，以电话、现场询问等方式进行问卷调查，收集、分析所取得的样本数据，从而推断确定目标群体的满意度，进而评价满意度指标。

2、成本效益分析法

本项目将资金投入与若羌县新材料产业园基础设施建设项目建筑物工程量、工程质量等产出，以及完善园区基础设施建设、促进新材料产业发展、拉动需求消费投资、增加就业岗位、带动居民增收效益进行关联性分析。

3、比较法

本项目比较法，主要是将若羌县新材料产业园基础设施建设项目工程量实际完成值与预期目标值进行比较；以及将项目实施后对完善园区基础设施建设、促进新材料产业发展、拉动需求消费投资、增加就业岗位、带动居民增收等方面的情况与项目实施前的情况（即历史情况）进行比较。

2.2.4 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合若羌县新材料产业园基础设施建设项目的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通后

采取以下绩效评价标准：

1、计划标准。以预先制定的标准厂房建设面积、物流仓储库房建设面积、新建管网工程量，建筑物和构筑物质量，完工时间等作为目标，制定招投标计划、工程实施方案、资金预算。

2、行业标准。参照国家公布的《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、建筑结构荷载规范(GB50009-2012)、《通用仓库及库区规划设计参数》(GB/T 28581)、《物流建筑设计规范》(GB 51157)等要求的参数、指标值等来制定质量指标，考评工程质量是否符合有关质量体系标准要求；以及参照有关造价标准考评单位造价是否合理(即考评单位造价与工程量和工程质量是否相吻合)。

2.3 绩效评价工作过程

1、前期准备

对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。根据初步掌握的情况，成立专门的绩效评价工作小组。绩效评价小组办公室设在财政局，负责绩效评价工作的整体协调及日常绩效评价工作任务完成情况跟踪落实等。小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价工作方案。从项目内容出

发，结合项目预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

2、组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式：

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到实地采取调查、巡查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他单位专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

3、数据集中分析

工作小组对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目

资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4、分析总结

(1) 根据绩效评价工作小组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

(2) 就绩效评价报告与项目实施单位等相关单位征求意见，形成最终的绩效评价报告。

3.综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分 97 分。其中项目决策 21 分，项目过程 18 分，项目产出管理得分 40 分，项目效益 20 分。具体评分见下表：

若羌县新材料产业园基础设施建设项目

指标类别	1.项目决策	2.过程管理	3.项目产出	4.项目效益	合计
权重	22%	18%	40%	20%	100
分值	22	18	40	20	100
得分	21	18	40	20	99

项目决策方面：本项目按规定的程序审批、立项、实施，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目设定的绩效目标与实际工作内容有一定的相关性，客观实际，并对绩效目标细化分解。资金测算科学，分配合理。但绩效指标设置合理性仍有待进一步提高，扣 1 分。

过程管理方面：本项目 9000 万元专项债券资金，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合专项债券资

金管理办法及相关的财务管理制度规定，支出依据合规，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。同时项目主管单位管理制度健全，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

项目产出方面：本项目分期实施建设，本期建设 9000 万元专项债券资金全额支付工程进度款，项目完工工程量实际产出大于 9000 万元计划产出，工程质量全部合格，质量达标率 100%。项目成本控制较好。

项目效益：本项目的建设符合若羌县自身城市发展的需要，符合若羌县产业园区发展规划，新材料产业园的产业效应、规模效应和集群效应将日益凸显，随着园区功能的不断完善，园区已成为承接内地产业转移和企业投资发展的重要平台和项目发展的良好载体。通过项目实施将加快若羌县优势矿产资源的综合开发和利用，能够大幅拉动需求消费和投资快速增长，为居民提供更多就业岗位，带动当地居民致富增收。项目的社会效益、生态效益和经济效益都十分突出。

4.绩效评价指标分析

4.1 项目决策情况

4.1.1 立项依据充分性

若羌县新材料产业园基础设施建设项目于 2020 年 10 月 15 日经若羌县发展和改革委员会《关于若羌县新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》

（若发改字〔2020〕319号）立项实施。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

4.1.2 立项程序规范性

本项目主管单位若羌县商务和工业信息化局委托阶梯项目咨询有限公司编制了《巴州若羌县新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》。得到了若羌县发展和改革委员会《关于若羌县新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（若发改字〔2020〕319号），批复时间2020年10月15日，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

4.1.3 绩效目标合理性

若羌县新材料产业园基础设施建设项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置较为合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。但绩效指标设置合理性仍有待进一步提高，如满意度指标“职

能部门满意度(%)”，项目受益者不应该是职能部门，应将群众、新材料企业等作为满意度评价更为合理。

本项满分4分，评估得分3分。

4.1.4 绩效指标明确性

若羌县新材料产业园基础设施建设项目，根据《项目绩效目标申报表》，设置一级指标3条，二级指标9条，三级指标13条，其中量化指标条数共10条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

4.1.5 预算编制科学性

本项目预算资金40000万元，来源为申请政府专项债券资金16000万元，自财政自筹资金24000万元。项目分期实施，2021年实施一期5万平方米物流仓储库房，中标工程价格111798070.24元，资金来源为9000万元专项债券，剩余县级财政配套。2021年7月，若羌县商务和工业信息化局委托广东建筑艺术设计院有限公司编制《若羌县新材料产业园基础设施建设项目（一期5万平方米物流仓储库房）初步设计》，若羌县发展和改革委员会出具《关于若羌县新材料产业园基础设施建设项目（一期5万平方米物流仓储库房）初步设计的批复》（若发改字〔2021〕119号）。

本项目预算编制严格按照工程设计和国家及自治区有关厂房、物流仓储设施建设要求及施工规范。预算编制较为

科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

4.1.6 资金分配合理性

本项目主管单位为若羌县商务和工业信息化局，项目具体责任单位为若羌县商务和工业信息化局，施工单位新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司。资金到位后全额分配给若羌县商务和工业信息化局，由若羌县商务和工业信息化局根据工程进度，审批后采取国库集中支付制度直接支付给施工单位。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

4.2 项目过程情况

4.2.1 资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

本项目预算资金中专项债券 9000 万元，实际到位专项债券资金 9000 万元，资金到位率 100%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

4.2.2 预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

本项目政府专项债券到位资金 9000 万元，实际支付专项债券资金 9000 万元，预算执行率为 100%，具体如下：

(1) 2021年8月27日，根据合同约定，向施工方支付合同总价的30%作为预付款，共计3300万元。

(2) 2021年8月31日，经若羌县商务和工业信息化局申请，施工方累计完成工程进度51%，支付工程进度款3000万元，工程进展：

(3) 2021年9月24日，经若羌县商务和工业信息化局申请，施工方累计完成工程进度80%，支付工程进度款2700万元。

本项满分4分，评估得分4分。

4.2.3 资金使用合规性

本项目资金的使用符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合地方政府专项债券资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.2.4 管理制度健全性

若羌县商务和工业信息化局制定了《若羌县商务和工业信息化局财务管理办法》和《若羌县商务和工业信息化局内控管理制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理

方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

4.2.5 制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招标投标法》等，严格执行基本建设程序，执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，项目勘察、设计、施工、监理均符合国家和自治区有关厂房、物流仓储设施建设和施工规范。有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

4.3 项目产出情况

4.3.1 产出数量

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

本次绩效评价是对地方政府专项债券资金的绩效评价，本项目地方政府专项债券资金 9000 万元，已完工并验收的工程量超过 9000 万元，工程进度款支付 9000 万元，因此 9000 万元专项债券资金承担的工程量实际完成率 100%。

本项满分 12 分，评估得分 12 分。

4.3.2 产出质量

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

因本项目整体于 2022 年 12 月才完工，未开展整体验收。项目主管部门若羌县商务和工业信息化局定期对项目施工、工程进度、材料等情况进行验收，验收合格后按程序审批支付工程进度款 9000 万元。已完工的工程质量全部合格，质量达标率 100%。

本项满分 12 分，评估得分 12 分。

4.3.3 产出时效

2021 年 8 月 25 日，若羌县商务和工业信息化局与新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司签订《建设项目工程总承包合同》，合同计划开工日期 2021 年 9 月 12 日，计划竣工日期 2022 年 12 月 31 日。工期总日历天数 495 天（不含冬休）。合同价格 111798070.24 元。

目前项目整体还未完工，政府专项债券 9000 万元涉及的工程量，已在规定时间内完工，并经阶段性验收合格后支付 9000 万元工程进度款。

本项满分 12 分，评估得分 12 分。

4.3.4 产出成本

成本节约率=[（计划成本 - 实际成本）/计划成本]×100%。

根据施工合同，合同价格 111798070.24 元。由于项目整

体未完工，竣工决算金额不确定。按照目前本项目计划投入的政府专项债券金额 9000 万元，实际投入和支出政府专项债券金额 9000 万元。成本节约率为 0%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

4.4 项目效益情况

4.4.1 实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响。

(1) 社会效益

若羌县依托丰富的矿产资源优势和地理交通优势，将着力打造具有国际竞争力的新材料产业聚集区，项目建成后将进一步吸引国内外新材料知名企业落地若羌，从而形成自治区新材料研发、集聚的产业集群，填补新疆新材料领域空白，对于自治区和若羌县来看，其社会效益十分显著。

(2) 经济效益

通过若羌县新材料产业园区建设，将促进新材料产业的发展，带动矿产资源开发、技术研发、生产设备制造及生活服务业的发展。能够带动若羌县乃至自治区相关行业的发展，打造新材料研发、集聚的产业集群。还可以为当地提供大量的就业机会，带动人口增长，对推动区域经济高质量发展，实现富民兴疆的治疆方略，具有重要的意义。

(3) 生态效益

目前，我国新材料产业在金属材料、纺织材料、化工材料等传统领域基础较好，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。随着人们对健康、环保等需求的提高，对生物医用材料、绿色环保材料、新型建筑材料和高性能膜材料等绿色健康材料的需求也越来越多。新材料的研发与应用对环保行业实现质的升级意义重大。由于资源过度消耗、人口激增以及环境污染等影响，目前全球面临着生物多样性日益减少，全球气候持续变暖，森林面积锐减、大气污染状况持续恶化、水体污染日益严重、臭氧层不断被破坏、土地荒漠化趋势增加等问题，严重影响经济的可持续发展，因此，环保型材料是世界可持续发展必要的。

（4）可持续影响效益

若羌县大力支持工业企业发展，先后建成罗布泊盐化工工业园区、若羌工业园区 2 个自治区级工业园区，工业园区水电路等基础设施完善，配套建有污水处理厂、固废填埋厂等环保设施。现有国投罗钾、中船重工、河北建投等百余家实力雄厚的大企业、大集团，入园项目涉及矿产品冶炼加工、建筑建材、新能源以及农副产品深加工等诸多领域，产业效应、规模效应和集群效应日益凸显。随着新材料产业园区的运营和功能的不断完善，园区将成为承接内地产业转移和企业投资发展的重要平台和项目发展的良好载体，从而

打造具有国际竞争力的新材料产业聚集区，项目建成后将进一步吸引国内外新材料知名企业落地若羌，打造将成为新的“城市名片”，提高若羌县招商引资的竞争力和知名度，促进若羌县社会经济持续发展。

本项满分 10 分，评估得分 10 分。

4.4.2 满意度

本项目服务对象和受益群众主要是项目区新材料企业、周边群众，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，能有效完善园区基础设施建设、促进新材料产业发展、拉动需求消费投资、增加就业岗位、带动居民增收，若羌县可持续稳定发展作用明显。

本项满分 10 分，评估得分 10 分。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

5.1 主要经验及做法

1、加强工程监管，确保进度和质量并进

为确保工程质量监管到位，若羌县商务和工业信息化局与新疆卓越工程项目管理有限公司签订《监理合同》，项目实施期间即 2021 年 9 月 12 日，至 2022 年 12 月 31 日提供监理服务。同时，若羌县商务和工业信息化局与北京君益致同工程项目管理有限公司签订《跟踪审计合同》，委托造价咨询与其他审计服务。县商务和工业信息化局、财政、住建

等部门领导也多次到现场进行指导。同时，若羌县商务和工业信息化局选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，及时汇总工程进展及有关情况。

2、加强资金监管，确保债券资金效益

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，若羌县商务和工业信息化局、施工方、监理单位每月书面上报工程进度，领导小组办公室根据工程进度拟定拨款建议申请拨款，资金严格执行国库集中支付管理要求，直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

5.2 存在的问题及分析

1、工程进度和质量监管程序仍有待进一步完善。按照工程进度支付工程款的同时，应就进度工程量进行实地测量，并就已经完工的工程质量进行验收，相关资料存档，作为支付工程进度款的必要依据。但从业主提供的资料来看，明显进度工程量实地测量、分阶段验收的资料明显不齐全。

2、绩效管理有待进一步提高。从绩效评价指标体

系打分来看，绩效指标设置合理性仍有待进一步提高，如满意度指标“职能部门满意度（%）”，项目受益者不应该是职能部门，应将群众、新材料企业等作为满意度评价更为合理。

6.有关建议

1、完善项目管理机制，细化工作环节和操作流程。从前期项目报批、招投标、合同管理、质量控制、验收等环节，制定更详细、明确的工作任务和资料交接清单。特别是支付工程进度款时应严格按照合同约定，对已完工工程量进行实地测量和质量验收，达到工程进度和质量验收合格方可申请支付工程进度款。同时，完善监管资料收集、整理和组卷工作，使档案管理工作规范化、标准化。

2、进一步加强绩效管理培训，从部门单位领导，到业务具体经办人员，都应进一步认识到绩效工作的重要性，重视起来。除必要的建章立制外，还要进一步夯实绩效管理基础工作，切实提高业务经办的技术水平。


7.其他需要说明的问题

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对项目管理、资金执行、资金的使用、项目目标达成进行绩效评价。项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价机构尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽

可能可靠的评价结论。

本绩效评价报告是在被评价单位提供项目资料的基础上核实、分析而完成的，评价工作组现场核实的事项仅限于与若羌县新材料产业园基础设施建设项目有关的方面。同时评价报告及结论也受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制，因此，本绩效评价报告仅对若羌县新材料产业园基础设施建设项目的绩效评价发表意见，不应视为是对项目主管单位工作的全面评价，也不应视为是对项目执行单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利事项，与执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

本次评价结果依赖于评价期搜集的项目的基础数据，随着时间变更，基础数据可能会发生变化，评价结果和结论可能会不同。

主评人（签字）：

日期：2022年8月10日

附件 1：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
项目决策	项目立项	立项充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	3
		绩效明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	4	4

入	性	明确标准，资金年度目标与项目预算编制科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
	资金分配性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
项目过程	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，以反映资金落实情况总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	4	4
			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	4	4
			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
资金使用性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金运行情况的。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	
组织实施	管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	3
	制度执行有效	项目实施是否符合相关规定，用	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	3	3

		性	以反映和考 核相关的管 理制度的有 效执行情况。	②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位。		
项目产出	产出数量	实际成 完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 的数量目标 的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。	12	12
				实际产出数:一定时期(本年度或项目 期)内项目实际产出的产品或服务数 量。		
				计划产出数:项目绩效目标确定的在 一定时期(本年度或项目期)内计划 产出的产品或服务数量。		
	产出质量	质量标 达成率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反 映和考核项 目产出质量 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出 数)×100%。	12	12
质量达标产出数:一定时期(本年度或 项目期)内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准 是指项目实施单位设立绩效目标 时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。						
产出时效	完成及 成时性	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较,用以 反映和考核 项目产出时 效目标的实 现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该 项目实际所耗用的时间。	12	12	
			计划完成时间:按照项目实施计划或 相关规定完成该项目所需的时间。			
产出成本	成本约 成节约率	完成项目计 划工作目标 的实际节约 成本与计划 成本的比率, 用以反映和 考核项目的 成本节约程 度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/ 计划成本]×100%。	4	4	
			实际成本:项目实施单位如期、保 质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。			
			计划成本:项目实施单位为完 成工作目标计划安排的支 出,一般以项目预算为参 考。			
项目效益	项目效益	实施效益	项目实施所 产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、 经济效益、生态效益、可持 续影响等。可根据项目实际 情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或 服务对象对 项目实施效 果的满意程 度。	社会公众或服务对象是指因 该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。	10	10
合计					100	99

附件 2：项目满意度调查问卷

若羌县新材料产业园基础设施建设项目 满意度调查问卷

在若羌县新材料产业园基础设施建设项目绩效评价调查问卷的实施过程中，评价小组在若羌县商务和工业信息化局、财政局协助下随机抽取项目区群众发调查问卷 50 份。其中有效问卷 50 份，问卷回收率为 100%，具体分析如下：

1、您是否在若羌县某园区企业工作？

是（ 18 ） 否（ 32 ）

2、您是否对若羌县新材料产业园有所了解？

比较了解（ 24 ） 听说过（26） 完全不了解（ ）

3、您所在的企业属于新材料产业吗？

属于（ 12 ） 不属于（38 ）

4、您认为目前若羌县新材料产业园发展的薄弱环节主要是什么？

园区基础设施建设（ 50 ）

园区配套设施不完善（ ）

缺乏主导产业和企业入驻（ ）

生产技术（ ）

才短缺（ ）

园区管理问题（ ）

- 5、您认为本项目的规划、设计、工程量是否合理？
合理（ 50 ） 不合理（ ）
- 6、本项目的建设，是否明显增加了就业岗位？
明显增加（50） 稍有增加（ ） 无增加（ ）
- 7、本项目建成后园区基础设施是否明显得到完善？
明显完善（50） 略有完善（ ） 无完善（ ）
- 8、本项目的建设，是否拉动本地需求消费投资？
有效拉动（50） 略有带动（ ） 无任何拉动（ ）
- 9、您认为本项目建成后，是否将促进若羌县新材料产业发展？
有效促进（50） 略有促进（ ） 无任何促进（ ）
- 10、您对本项目实施整体满意度如何
很满意（ 50 ） 满意（ ） 不满意（ ）

附件 3：若羌县新材料产业园基础设施建设项目图片

